

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		68,195,000			68,195,000	9,442,000	5,651,697		5,651,697	59.86	-3,790,303	40.14	主要係校舍修建 刻正陸續提出申 請中，致採購進 度落後。	將督促各單位積 極辦理後續修 事宜。
一次性項目		68,195,000			68,195,000	9,442,000	5,651,697		5,651,697	59.86	-3,790,303	40.14		
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	1,711,719		1,711,719	45.40	-2,058,281	54.60		
機械及設備		28,346,000			28,346,000	3,177,000	3,241,476		3,241,476	102.03	64,476	2.03		
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	280,000	277,200		277,200	99.00	-2,800	1.00		
什項設備		21,778,000			21,778,000	2,215,000	421,302		421,302	19.02	-1,793,698	80.98	主要係各單位教 學設備刻正陸續 提出申請中，致 採購進度落後。	將督促各單位積 極辦理後續採購 事宜。
總計		68,195,000			68,195,000	9,442,000	5,651,697		5,651,697	59.86	-3,790,303	40.14		
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	1,711,719		1,711,719	45.40	-2,058,281	54.60		
機械及設備		28,346,000			28,346,000	3,177,000	3,241,476		3,241,476	102.03	64,476	2.03		
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	280,000	277,200		277,200	99.00	-2,800	1.00		
什項設備		21,778,000			21,778,000	2,215,000	421,302		421,302	19.02	-1,793,698	80.98		
總計		68,195,000			68,195,000	9,442,000	5,651,697		5,651,697	59.86	-3,790,303	40.14		