

**國立臺北護理健康大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		68,195,000			68,195,000	10,867,000	9,852,123		9,852,123	90.66	-1,014,877	9.34	主要係校舍修建刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續修建事宜。
一次性項目		68,195,000			68,195,000	10,867,000	9,852,123		9,852,123	90.66	-1,014,877	9.34		
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	1,711,719		1,711,719	45.40	-2,058,281	54.60		
機械及設備		28,346,000			28,346,000	3,729,000	6,036,295		6,036,295	161.87	2,307,295	61.87		
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	280,000	313,000		313,000	111.79	33,000	11.79		
什項設備		21,778,000			21,778,000	3,088,000	1,791,109		1,791,109	58.00	-1,296,891	42.00		
總計		68,195,000			68,195,000	10,867,000	9,852,123		9,852,123	90.66	-1,014,877	9.34	主要係各單位積極辦理教學設備採購，致執行進度超前。	日後確實依需求分配預算。
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	1,711,719		1,711,719	45.40	-2,058,281	54.60		
機械及設備		28,346,000			28,346,000	3,729,000	6,036,295		6,036,295	161.87	2,307,295	61.87		
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	280,000	313,000		313,000	111.79	33,000	11.79		
什項設備		21,778,000			21,778,000	3,088,000	1,791,109		1,791,109	58.00	-1,296,891	42.00		
總計		68,195,000			68,195,000	10,867,000	9,852,123		9,852,123	90.66	-1,014,877	9.34		