

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
一般建築及設備計畫		68,195,000			68,195,000	19,617,000	32,740,860		32,740,860	166.90	13,123,860	66.90	主要係校舍修建刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續修建事宜。		
一次性項目		68,195,000			68,195,000	19,617,000	32,740,860		32,740,860	166.90	13,123,860	66.90				
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	2,352,034		2,352,034	62.39	-1,417,966	37.61				
機械及設備		28,346,000			28,346,000	7,046,000	24,771,320		24,771,320	351.57	17,725,320	251.57			主要係各單位積極辦理教學設備採購，致執行進度超前。	日後確實依需求分配預算。
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	669,000	515,890		515,890	77.11	-153,110	22.89			主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
什項設備		21,778,000			21,778,000	8,132,000	5,101,616		5,101,616	62.74	-3,030,384	37.26			主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
總計		68,195,000			68,195,000	19,617,000	32,740,860		32,740,860	166.90	13,123,860	66.90				
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	2,352,034		2,352,034	62.39	-1,417,966	37.61				
機械及設備		28,346,000			28,346,000	7,046,000	24,771,320		24,771,320	351.57	17,725,320	251.57				
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	669,000	515,890		515,890	77.11	-153,110	22.89				
什項設備		21,778,000			21,778,000	8,132,000	5,101,616		5,101,616	62.74	-3,030,384	37.26				
總計		68,195,000			68,195,000	19,617,000	32,740,860		32,740,860	166.90	13,123,860	66.90				