

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		68,195,000			68,195,000	23,997,000	40,877,215		40,877,215	170.34	16,880,215	70.34	主要係積極辦理校舍修建，致執行進度超前。	日後確實依需求分配預算。
一次性項目		68,195,000			68,195,000	23,997,000	40,877,215		40,877,215	170.34	16,880,215	70.34		
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	6,157,570		6,157,570	163.33	2,387,570	63.33		
機械及設備		28,346,000			28,346,000	8,892,000	27,076,492		27,076,492	304.50	18,184,492	204.50		
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	954,000	575,890		575,890	60.37	-378,110	-39.63		
什項設備		21,778,000			21,778,000	10,381,000	7,067,263		7,067,263	68.08	-3,313,737	-31.92	主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
總計		68,195,000			68,195,000	23,997,000	40,877,215		40,877,215	170.34	16,880,215	70.34		
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	6,157,570		6,157,570	163.33	2,387,570	63.33		
機械及設備		28,346,000			28,346,000	8,892,000	27,076,492		27,076,492	304.50	18,184,492	204.50		
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	954,000	575,890		575,890	60.37	-378,110	-39.63		
什項設備		21,778,000			21,778,000	10,381,000	7,067,263		7,067,263	68.08	-3,313,737	-31.92		
總計		68,195,000			68,195,000	23,997,000	40,877,215		40,877,215	170.34	16,880,215	70.34		