

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		68,195,000	23,520,000		91,715,000	48,807,000	69,726,451		69,726,451	142.86	20,919,451	42.86	主要係積極辦理校舍修建，致執行進度超前。	日後確實依需求分配預算。
一次性項目		68,195,000	23,520,000		91,715,000	48,807,000	69,726,451		69,726,451	142.86	20,919,451	42.86		
房屋及建築		15,200,000	9,440,000	-5,574,000	19,066,000	4,770,000	8,863,278		8,863,278	185.81	4,093,278	85.81		
機械及設備		28,346,000	14,080,000	5,574,000	48,000,000	32,010,000	46,633,984		46,633,984	145.69	14,623,984	45.69		
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	1,274,000	1,326,940		1,326,940	104.16	52,940	4.16		
什項設備		21,778,000			21,778,000	10,753,000	12,902,249		12,902,249	119.99	2,149,249	19.99		
總計		68,195,000	23,520,000		91,715,000	48,807,000	69,726,451		69,726,451	142.86	20,919,451	42.86		
房屋及建築		15,200,000	9,440,000	-5,574,000	19,066,000	4,770,000	8,863,278		8,863,278	185.81	4,093,278	85.81		
機械及設備		28,346,000	14,080,000	5,574,000	48,000,000	32,010,000	46,633,984		46,633,984	145.69	14,623,984	45.69		
交通及運輸設備		2,871,000			2,871,000	1,274,000	1,326,940		1,326,940	104.16	52,940	4.16		
什項設備		21,778,000			21,778,000	10,753,000	12,902,249		12,902,249	119.99	2,149,249	19.99		
總計		68,195,000	23,520,000		91,715,000	48,807,000	69,726,451		69,726,451	142.86	20,919,451	42.86		