

**國立臺北護理健康大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		59,624,000			59,624,000	113,000					-113,000	-100.00	主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
一次性項目		59,624,000			59,624,000	113,000					-113,000	-100.00		
土地改良物		8,860,000			8,860,000				--					
機械及設備		25,927,000			25,927,000				--					
交通及運輸設備		3,174,000			3,174,000				--					
什項設備		21,663,000			21,663,000	113,000					-113,000	-100.00		
總計		59,624,000			59,624,000	113,000					-113,000	-100.00		
土地改良物		8,860,000			8,860,000				--					
機械及設備		25,927,000			25,927,000				--					
交通及運輸設備		3,174,000			3,174,000				--					
什項設備		21,663,000			21,663,000	113,000					-113,000	-100.00		
總計		59,624,000			59,624,000	113,000					-113,000	-100.00		