

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		59,624,000			59,624,000	29,527,000	44,805,010		44,805,010	151.74	15,278,010	51.74	提前完成熾陽大 道路面更新。 提前完成學思樓 教室電力改善。 積極辦理教學設 備採購。 積極辦理教學設 備採購。 主要係各單位教 學設備刻正陸續 提出申請中，致 採購進度落後。	將督促各單位積 極辦理後續採購 事宜。
一次性項目		59,624,000			59,624,000	29,527,000	44,805,010		44,805,010	151.74	15,278,010	51.74		
土地改良物		8,860,000		-3,675,000	5,185,000	3,738,000	3,733,319		3,733,319	99.87	-4,681	-0.13		
房屋及建築				2,789,000	2,789,000	2,789,000	2,788,500		2,788,500	99.98	-500	-0.02		
機械及設備		25,927,000		5,012,000	30,939,000	13,462,000	30,937,911		30,937,911	229.82	17,475,911	129.82		
交通及運輸設備		3,174,000			3,174,000	1,035,000	1,098,069		1,098,069	106.09	63,069	6.09		
什項設備		21,663,000		-4,126,000	17,537,000	8,503,000	6,247,211		6,247,211	73.47	-2,255,789	-26.53		
總計		59,624,000			59,624,000	29,527,000	44,805,010		44,805,010	151.74	15,278,010	51.74		
土地改良物		8,860,000		-3,675,000	5,185,000	3,738,000	3,733,319		3,733,319	99.87	-4,681	-0.13		
房屋及建築				2,789,000	2,789,000	2,789,000	2,788,500		2,788,500	99.98	-500	-0.02		
機械及設備		25,927,000		5,012,000	30,939,000	13,462,000	30,937,911		30,937,911	229.82	17,475,911	129.82		
交通及運輸設備		3,174,000			3,174,000	1,035,000	1,098,069		1,098,069	106.09	63,069	6.09		
什項設備		21,663,000		-4,126,000	17,537,000	8,503,000	6,247,211		6,247,211	73.47	-2,255,789	-26.53		
總計		59,624,000			59,624,000	29,527,000	44,805,010		44,805,010	151.74	15,278,010	51.74		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。