

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		59,624,000			59,624,000	34,268,000	56,650,284		56,650,284	165.32	22,382,284	65.32	提前完成熾陽大 道路面更新。 提前完成學思樓 教室電力改善。 積極辦理教學設 備採購。 主要係各單位教 學設備刻正陸續 提出申請中，致 採購進度落後。 積極辦理教學設 備採購。	將督促各單位積 極辦理後續採購 事宜。
一次性項目		59,624,000			59,624,000	34,268,000	56,650,284		56,650,284	165.32	22,382,284	65.32		
土地改良物		8,860,000		-4,125,000	4,735,000	3,738,000	3,733,319		3,733,319	99.87	-4,681	-0.13		
房屋及建築				2,789,000	2,789,000	2,789,000	2,788,500		2,788,500	99.98	-500	-0.02		
機械及設備		25,927,000		12,473,000	38,400,000	16,322,000	38,399,437		38,399,437	235.26	22,077,437	135.26		
交通及運輸設備		3,174,000		-490,000	2,684,000	1,981,000	1,673,569		1,673,569	84.48	-307,431	-15.52		
什項設備		21,663,000		-10,647,000	11,016,000	9,438,000	10,055,459		10,055,459	106.54	617,459	6.54		
總計		59,624,000			59,624,000	34,268,000	56,650,284		56,650,284	165.32	22,382,284	65.32		
土地改良物		8,860,000		-4,125,000	4,735,000	3,738,000	3,733,319		3,733,319	99.87	-4,681	-0.13		
房屋及建築				2,789,000	2,789,000	2,789,000	2,788,500		2,788,500	99.98	-500	-0.02		
機械及設備		25,927,000		12,473,000	38,400,000	16,322,000	38,399,437		38,399,437	235.26	22,077,437	135.26		
交通及運輸設備		3,174,000		-490,000	2,684,000	1,981,000	1,673,569		1,673,569	84.48	-307,431	-15.52		
什項設備		21,663,000		-10,647,000	11,016,000	9,438,000	10,055,459		10,055,459	106.54	617,459	6.54		
總計		59,624,000			59,624,000	34,268,000	56,650,284		56,650,284	165.32	22,382,284	65.32		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。