

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		58,097,000			58,097,000	1,511,000	114,759		114,759	7.59	-1,396,241	-92.41	主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
一次性項目		58,097,000			58,097,000	1,511,000	114,759		114,759	7.59	-1,396,241	-92.41		
房屋及建築		3,000,000			3,000,000					--				
機械及設備		30,096,000			30,096,000	271,000	29,759		29,759	10.98	-241,241	-89.02		
交通及運輸設備		2,987,000			2,987,000	150,000	53,000		53,000	35.33	-97,000	-64.67		
什項設備		22,014,000			22,014,000	1,090,000	32,000		32,000	2.94	-1,058,000	-97.06		
總計		58,097,000			58,097,000	1,511,000	114,759		114,759	7.59	-1,396,241	-92.41		
房屋及建築		3,000,000			3,000,000					--				
機械及設備		30,096,000			30,096,000	271,000	29,759		29,759	10.98	-241,241	-89.02		
交通及運輸設備		2,987,000			2,987,000	150,000	53,000		53,000	35.33	-97,000	-64.67		
什項設備		22,014,000			22,014,000	1,090,000	32,000		32,000	2.94	-1,058,000	-97.06		
總計		58,097,000			58,097,000	1,511,000	114,759		114,759	7.59	-1,396,241	-92.41		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。