

國立臺北護理健康大學校務基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		58,097,000			58,097,000	5,054,000	6,550,457		6,550,457	129.61	1,496,457	29.61	積極辦理教學設備採購。  積極辦理教學設備採購。  主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
一次性項目		58,097,000			58,097,000	5,054,000	6,550,457		6,550,457	129.61	1,496,457	29.61		
房屋及建築		3,000,000			3,000,000				--					
機械及設備		30,096,000			30,096,000	1,441,000	3,083,879		3,083,879	214.01	1,642,879	114.01		
交通及運輸設備		2,987,000			2,987,000	230,000	375,900		375,900	163.43	145,900	63.43		
什項設備		22,014,000			22,014,000	3,383,000	3,090,678		3,090,678	91.36	-292,322	-8.64		
總計		58,097,000			58,097,000	5,054,000	6,550,457		6,550,457	129.61	1,496,457	29.61		
房屋及建築		3,000,000			3,000,000					--				
機械及設備		30,096,000			30,096,000	1,441,000	3,083,879		3,083,879	214.01	1,642,879	114.01		
交通及運輸設備		2,987,000			2,987,000	230,000	375,900		375,900	163.43	145,900	63.43		
什項設備		22,014,000			22,014,000	3,383,000	3,090,678		3,090,678	91.36	-292,322	-8.64		
總計		58,097,000			58,097,000	5,054,000	6,550,457		6,550,457	129.61	1,496,457	29.61		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。