

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		61,214,000			61,214,000	4,157,000	12,089,123		12,089,123	290.81	7,932,123	190.81		
一次性項目		61,214,000			61,214,000	4,157,000	12,089,123		12,089,123	290.81	7,932,123	190.81		
房屋及建築		8,690,000			8,690,000		1,883,943		1,883,943	--	1,883,943		積極辦理校舍整修。	
機械及設備		27,580,000			27,580,000	1,697,000	6,827,003		6,827,003	402.30	5,130,003	302.30	積極辦理教學設備採購。	
交通及運輸設備		2,765,000			2,765,000	415,000	394,100		394,100	94.96	-20,900	-5.04	主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
什項設備		22,179,000			22,179,000	2,045,000	2,984,077		2,984,077	145.92	939,077	45.92	積極辦理教學設備採購。	
總計		61,214,000			61,214,000	4,157,000	12,089,123		12,089,123	290.81	7,932,123	190.81		
房屋及建築		8,690,000			8,690,000		1,883,943		1,883,943	--	1,883,943			
機械及設備		27,580,000			27,580,000	1,697,000	6,827,003		6,827,003	402.30	5,130,003	302.30		
交通及運輸設備		2,765,000			2,765,000	415,000	394,100		394,100	94.96	-20,900	-5.04		
什項設備		22,179,000			22,179,000	2,045,000	2,984,077		2,984,077	145.92	939,077	45.92		
總計		61,214,000			61,214,000	4,157,000	12,089,123		12,089,123	290.81	7,932,123	190.81		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。