

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		61,214,000			61,214,000	17,784,000	17,876,375		17,876,375	100.52	92,375	0.52		
一次性項目		61,214,000			61,214,000	17,784,000	17,876,375		17,876,375	100.52	92,375	0.52		
房屋及建築		8,690,000			8,690,000	1,884,000	1,883,943		1,883,943	100.00	-57	-		
機械及設備		27,580,000			27,580,000	9,335,000	10,247,211		10,247,211	109.77	912,211	9.77	積極辦理教學設備採購。	
交通及運輸設備		2,765,000			2,765,000	638,000	590,693		590,693	92.59	-47,307	-7.41	主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
什項設備		22,179,000			22,179,000	5,927,000	5,154,528		5,154,528	86.97	-772,472	-13.03	主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
總計		61,214,000			61,214,000	17,784,000	17,876,375		17,876,375	100.52	92,375	0.52		
房屋及建築		8,690,000			8,690,000	1,884,000	1,883,943		1,883,943	100.00	-57	-		
機械及設備		27,580,000			27,580,000	9,335,000	10,247,211		10,247,211	109.77	912,211	9.77		
交通及運輸設備		2,765,000			2,765,000	638,000	590,693		590,693	92.59	-47,307	-7.41		
什項設備		22,179,000			22,179,000	5,927,000	5,154,528		5,154,528	86.97	-772,472	-13.03		
總計		61,214,000			61,214,000	17,784,000	17,876,375		17,876,375	100.52	92,375	0.52		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。